

AVANCES A SEPTIEMBRE 2009

TEMA	ESTATUS	ACCIÓN REALIZADA
PROYECTOS EN EJECUCION I RONDA		
Certificación de 5to entregables IHCAFE y gestión de desembolso (\$38,115.00)	Se aprobó solicitud de extensión hasta marzo de 2010. Se realizó visita de supervisión. Se terminó de instalar el invernadero. Se realizó visita de monitoreo	Se realizó visita el 21 de agosto. Monitoreo vía teléfono. Reuniones en Tegucigalpa
Avances IHCAFE	Han avanzado con las suspensiones 70/80. El invernadero fue instalado por completo recientemente.	Se completó la instalación del equipo
PAG BG (\$65,00.00) 7mo entregable	Certificación y pago del 6to entregable. La sistematización ha sido iniciada por parte del equipo técnico del proyecto. En proceso de revisión y certificación del 7mo entregable. Tiene aprobada extensión hasta el 30 de septiembre.	Avances en la revisión y certificación del séptimo entregable. Monitoreo vía teléfono.
Avances PAG	18 km excavados (100% de avance) y 18 km instalados (100%). 3 represas construidas (100%). 6 tanques de 6 construidos (100%). 5 CMC de 5 construidos (100%). 275 productores de 300 con pegue disponible (92%). 110 productores de 120 con riego parcelario disponible (92%).	Se avanzó en la instalación de pegues, construcción del sexto tanque e instalación de sistemas parcelarios.
Zamorano VA (\$ 64,615.16) 7mo entregable	Se realizó certificación, en proceso de revisión del 7mo desembolso. Tiene aprobada extensión al 30 de agosto del acuerdo de donación. Gira de certificación.	Avances en la revisión de las experiencias sistematizadas por el Proyecto e informe de resultados. Avances en el proceso de revisión para certificación.

Avances Zamorano VA	<p>60 productos mejorados (100%) / CANSIRAS-Durazno en Almíbar-Esterilizado / EBENEZER-dulces de leche-uso de preservantes / ECARAI-papa-sanitizado con cloro / PROVER-pasta de ajo-preservantes. 30 prototipos de productos (100%) / Naturamas-mantequilla de maní / Coop. AGADEL-requesón / PROVER-salsa verde / INDARSA-tajaditas de plátano con sabor a chile y barbacoa. Capacitaciones 60 empresas – Inocuidad (100%), procesamiento (100%), control de procesos (100%), innovación (100%), diseño de planes de negocios (100%) y gerencia (100%), Planes de mejora (100%). Se realizó presentación de resultados y documento preliminar de sistematización de experiencias. Se hicieron recomendaciones y se ampliará el estudio para mayor representatividad de empresas y cobertura geográfica.</p>	Zamorano presentó los entregables correspondientes al 7mo desembolso. Incluyó 3 experiencias más a la sistematización, para tener mayor representatividad de las empresas.
AHH (\$ 15,000) 7mo entregable	Se realizó 6to desembolso. Extensión aprobada hasta el 30 de septiembre.	Primer borrador de sistematización se le pasó a consultora. Monitoreo vía teléfono
Avances AHH	<p>72 productores (100% de la meta) conectados al sistema de riego. 30 hectáreas bajo riego. Calificación 8 de 10.</p>	Se concluyó la instalación de sistemas parcelarios
ADRA (\$53,449.13) 7mo entregable	Se realizó pago del 6to desembolso. En proceso de revisión del 7mo entregable. Tiene aprobada extensión hasta el 30 de septiembre.	El primer borrador del documento de sistematización está siendo elaborado. Certificación del séptimo entregable en proceso

Avances ADRA	15 sistemas de 15 completamente construidos (100% de avance). 260 productores de 270 con pegue (96%). 125 ha de 136 ha con acceso a agua de riego (92%).	Se avanzó en la instalación de pegues y sistemas parcelarios, así como en la reforestación de las fuentes de agua
CHF(\$70,000) 5to entregable	Se realizó pago del 4to desembolso. En proceso de revisión del 5to juego de entregables	Se realizó visita de campo. 5to entregable en proceso de revisión y certificación
Avances CHF	5 sistemas construidos (56% de avance). 90 productores de 180 con pegue (50%). 42 productores de 155 con sistema parcelario instalado (27%). 180 productores de 180 recibiendo asistencia y capacitación técnica (100%). 409 productores de 400 capacitados en temas de fortalecimiento organizativo empresarial (102%). 10 ha de 30 ha reforestadas (33%)	Se avanzó en la construcción de embalses, instalación de líneas de distribución, instalación de pegues y reforestación.
Zamorano CB (\$ 59,662.14) 7mo entregable	Se realizó certificación, en proceso de pago del 7mo desembolso.	Se realizó certificación, se encuentra en trámite el desembolso.
Avances Zamorano CB	Se están realizando pruebas de campo con productores en Comayagua, El Paraíso e Intibucá. 3 EN con pruebas en laboratorio y de campo en Zamorano. Primera etapa de prueba de alimentación (cría de hospederos). 3 EN con pruebas en laboratorio. Primera etapa de prueba de alimentación (cría de hospederos). Se realizó presentación de resultados en Zamorano.	Se realizó visita para conocer los avances de las pruebas de reproducción en los invernaderos, y conocer los avances de las pruebas en el campo con productores.

FUNDER DICTA (\$91,256.75) 3er entregable	Se realizó el 3er desembolso. Se recibió parte del 4to juego de entregables. Se planifico visita de supervisión para la primera semana de septiembre.	Se realizó reunión en FUNDER, para conocer cual era el estatus de la compra del equipo de laboratorio, el cual es el producto pendiente del entregable 4.
Avances FUNDER DICTA	Instalación Eléctrica (100%). Reconstrucción del edificio del Laboratorio. Reconstrucción de 4 invernaderos y 4 bodegas de invernaderos (100%). Reconversión de 14 almacenes a 7 invernaderos (85%). Construcción de Bodega # 1. (100%). Mejoramiento de Galera # 1. (100%). Mejoramiento de Galera # 2. (100%). Instalación de energía eléctrica (80%). Perforación de pozo (100%). Capacitaciones (20 técnicos- Principios básicos del cultivo de tejidos y reproducción in vitro y 25 productores- Costos y Rentabilidad de la Semilla de Papa. en Honduras). Se inicio la siembra de parcela en campo y microtuberculos en maceteras.	FUNDER presentó un informe intermedio de los avances del Proyecto, la mayoría de las obras están concluidas.
PROYECTOS EN EJECUCION II RONDA		
PAG SIP Ojos de Agua (\$80,000) 2do entregable	Se certificó el 2do juego de entregables y se realizó el 2do desembolso. Seguimiento vía teléfono y visita de técnicos a MCA-H	Se realizó visita de seguimiento al Proyecto en Mercado de La Libertad y en Candelaria-Dos Ríos, para conocer los avances del mismo.
Avances PAG SIP Ojos de Agua	En abril se realizó visita de seguimiento, ya realizaron los levantamientos topográficos, y realizaron una parcela demostrativa de chile dulce (2 tareas). Legalizando permisos de servidumbre (100%). Ya tienen listo 100% de los diseños y ya realizaron la licitación de tubería principal. Tienen planos de mercado de La Libertad. Ya tienen finalizada una obra toma y en 50% una obra toma más.	Se planificó visita de certificación en la primera semana de septiembre.

HdeH (\$100,000.00) 3er entregable	Se certificó el 3er juego de entregables y se realizó el trámite del desembolso. Gira de certificación, elaboración de certificación y trámite de pago	Visita de campo y monitoreo vía teléfono.
Avances HdeH	Seleccionado los sitios para la instalación de los dos primeros sistemas de riego. Diseños elaborados y grupos organizados para los dos primeros grupos. 3 obras toma construidas. Inicio de la construcción de tres CLACs. 5 entes administradores de los sistemas organizados y reglamentados. Invernadero y sistema de riego instalado en la Pompilo Ortega.	Se avanzó en la construcción de obras toma y formación de juntas administradoras. También se avanzó en los trabajos realizados con la Pompilio Ortega
SCH (70,285) 2do entregable	Se certificó el 2do juego de entregables y se realizó el 2do desembolso.	Se realizó reunión en oficina de Save The Children, para revisar la ejecución de acuerdos del segundo entregable, lo que fue finalizado según lo solicitado.
Avances SCH	En agosto se realizó visita de certificación del 3er entregable, ya realizaron 8 levantamientos topográficos y 6 diseños. En proceso de obtener permisos de servidumbre (ya tienen constancias). Realizaron algunos cambios en los sistemas originales, debido a los permisos de servidumbre de los vecinos, pero a la visita ya habían realizado.	Se realizó visita de certificación del 3er entregable, el que presentarán en la primer semana de septiembre.
PILARH (\$80,000) 3er entregable	Se realizó tercer desembolso. En proceso de elaboración del 4to juego de entregables.	Seguimiento al proyecto via teléfono con relación a la construcción de los sistemas de riego.

Avances PILARH	5 comunidades identificadas y diagnosticadas (125% de avance). 4 diseños de 4 concluidos (100%). 156 productores de 80 identificados (195%). El proyecto tiene un avance considerable en la construcción de los sistemas de riego. 1 sistema de 4 construidos (25%), se construyeron las cinco (5) obras de toma y desarenadores y se está trabajando en las líneas de conducción.	Se avanzó en la construcción de los sistemas de riego (obra toma, desarenadores, líneas de conducción). También se está trabajando en las guías metodológicas
OIRSA (\$160,000) 2do entregable	Se certificó el 2do juego de entregables y se realizó el 2do desembolso. Gira de certificación, elaboración de certificación y trámite de pago	En proceso de certificación 3er juego de entregables. Actualmente se está realizando visita de campo.
Avances OIRSA	Se terminó la construcción de la caseta de mane y Planes. Se capacitó a los tramperos y se esta en proceso de instalación de las trampas para la delimitación de brotes de la moscamed. Se terminó con el proceso de contratación de personal clave del proyecto. se espera que la cuarentena inicie a finales de septiembre.	Avance en la construcción de casetas y la finalización del proceso de contratación de personal
COOMUPL-PROGRESSIO (\$70,000) 3er entregable	Se certificó el 3er juego de entregables y se realizó el trámite de desembolso. Gira de certificación, elaboración de certificación y trámite de pago	Visita de campo y verificación de avances vía teléfono.
Avances COOMUPL-PROGRESSIO	Levantamiento topográfico realizado y diseño del sistema concluidos. Permisos de servidumbre obtenidos. Planes elaborados. Se realizó visita de campo en la cual se confirmo el trabajo realizado en el levantamiento topográfico y diseño del sistema. El proyecto tiene un avance aceptable en las actividades del sistema de riego.	Se avanzó en la construcción de la obra toma, desarenador y elaboración de bases para la adquisición de la tubería
FAO (\$113,639.32) 3er entregable	Se certificó el 3er juego de entregables y está en proceso de desembolso. Gira de certificación, elaboración de certificación y trámite de pago	Visita de campo y verificación de avances vía teléfono.

Avances FAO	Entrega de los dos primeros diseños de sistemas de riego. Organización de 7 grupos de regantes. Identificación de 7 sitios para la construcción de sistemas de riego.	Avance en diseños, identificación de sitios y organización de productores
-------------	---	---