

Avances presentados a diciembre 2009 / Fondo de Donaciones		
TEMA	ESTATUS	ACCIÓN REALIZADA
PROYECTOS EN EJECUCION I RONDA		
IHCAFE (\$38,115.49) 7mo entregable	6to juego de entregables pagado. Sistematización en proceso. FINALIZA 11 de Marzo 2010	Visita de verificación de avances. Monitoreo vía teléfono y correo electrónico. Entrevistas de sistematización realizadas.
Avances IHCAFE	60 parcelas identificadas y georeferenciadas. 40,000 de 125,000 plantas producidas (32%).	Se esta avanzando en la producción de plantas.
PAG BG (\$65,00.00) 7mo entregable	7mo entregable revisado y a la espera de su entrega en formato duro. El proceso de sistematización esta en su etapa final (revisión de borrador). Porroga aprobada y notificada. FINALIZA 11 de enero de 2010.	Visitas de campo. Revisión de documentos del septimo entregable. Seguimiento a entrevistas y participación en el taller de actores. Seguimiento a la preparación del borrador de sistematización.
Avances PAG	18 km excavados (100% de avance) y 18 km instalados (100%). 3 represas construidas (100%). 6 tanques de 6 construidos (100%). 5 CMC de 5 construidos (100%). Edificio del SIMI construido. 120 productores de 120 con riego parcelario disponible (92%).	Seguimiento y verificación de la instalación de pagues y sistemas de riego parcelarios. Verificación de la construcción del edificio SIMI, CMCs y Tanques.
Zamorano VA (\$ 64,615.16) 7mo entregable	Se realizó desembolso del 7mo entregable.	Avances en la revisión de las experiencias sistematizadas por el Proyecto e informe de resultados.
Avances Zamorano VA	60 productos mejorados (100%) / CANSIRAS-Durazno en Almíbar-Esterilizado / EBENEZER-dulces de leche-uso de preservantes / ECARAI-papa-sanitizado con cloro / PROVER-pasta de ajo-preservantes. 30 prototipos de productos (100%) / Naturamas-mantequilla de maní / Coop. AGADEL-requesón / PROVER-salsa verde / INDARSA-tajaditas de plátano con sabor a chile y barbacoa. Capacitaciones 60 empresas – Inocuidad (100%), procesamiento (100%), control de procesos (100%), innovación (100%), diseño de planes de negocios (100%) y gerencia (100%), Planes de mejora (100%). Se realizó presentación de resultados y documento preliminar de sistematización de experiencias. Se hicieron recomendaciones y se ampliará el estudio para mayor representatividad de empresas y cobertura geográfica.	Se realizaron 3 visitas de seguimiento de campo con el Consultor, en proceso de revision informe borrador de la sistematizacion.
AHH (\$ 15,000) 7mo entregable	Prorroga aprobada. FINALIZA el 11 de enero de 2010. 7mo entregable en proceso de elaboración.	Seguimiento y coordinación de actividades con el proyecto y la consultora de sistematización. Entrevistas y taller de actores realizados. Avance conforme a programación
Avances AHH	72 productores (100% de la meta) conectados al sistema de riego. 30 hectáreas bajo riego.	Se concluyó la instalación de sistemas parcelarios
ADRA (\$53,449.13) 7mo entregable	7to desembolso realizado. Borrador de sistematización elaborado y en proceso de revisión.	Seguimiento al equipo del proyecto y a la consultora de la sistematización. Seguimiento a las entrevistas, taller de actores y redacción de borrador de sistematización
Avances ADRA	15 sistemas de 15 completamente construidos (100% de avance). 270 productores de 270 con con acceso a agua para riego (100%).	
CHF(\$40,000) 6to entregable	5to desembolso pagado. 6to entregable en proceso de revisión. FINALIZA 12 de marzo 2010	Visitas Noviembre y Diciembre a los embalses y conversación con los productores. Visitas con el técnico de EDA con el fin de identificar productores que reúnan el perfil EDA. 15 productores identificados a la fecha. Informes de viaje preparados y colocados en compartidos

Avances CHF	9 sistemas construidos (100% de avance). 180 productores de 180 con pague (100%). 40 productores de 155 con sistema parcelario instalado (26%). 180 productores de 180 recibiendo asistencia y capacitación técnica (100%). 9 ha de 30 ha reforestadas (40%). Se prevé la necesidad de realizar inversiones adicionales para reparar los embalses de Apasapo, Junquillo II, El Trapiche y Santa Cruz II.	Verificación de la construcción de embalses, instalación de líneas de distribución, instalación de pagues y reforestación. Se prevé la necesidad de realizar inversiones adicionales conforme a informe de Ambiente y Social de MCA-H e informe de firma independiente, elaborado a solicitud de MCA.H
Zamorano CB (\$ 59,662.14) 7mo entregable	Se realizó desembolso del 7mo entregable. FINALIZA el 12 de abril 2010	Se realizó certificación, se realizó el desembolso.
Avances Zamorano CB	Se están realizando pruebas de campo con productores en Comayagua, El Paraíso e Intibucá. 3 EN con pruebas en laboratorio y de campo en Zamorano. Primera etapa de prueba de alimentación (cría de hospederos). 3 EN con pruebas en laboratorio. Primera etapa de prueba de alimentación (cría de hospederos). Se realizó presentación de resultados en Zamorano.	Se realizó visita para conocer los avances de las pruebas de reproducción en los invernaderos, y conocer los avances de las pruebas en el campo con productores. Se realizó reunión con el consultor en sistematización para discutir y acordar plan de trabajo. Se realizó a finales de noviembre visita a las parcelas de productores que están validando la tecnología en la zona de Comayagua.
FUNDER DICTA (\$91,256.75) 5to entregable	Se recibió solicitud de prorroga. En proceso de aprobación para FINALIZAR el 28 de febrero 2010. 5to juego de entregables en proceso de certificación	Se realizó modificación a la programación de entregables, que fue aprobada por MCC. Con lo cual se certificó el 4to entregable, y se realizó el 4to desembolso.
Avances FUNDER DICTA	Instalación Eléctrica (100%). Reconstrucción del edificio del Laboratorio. Reconstrucción de 4 invernaderos y 4 bodegas de invernaderos (100%). Reconversión de 14 almacenes a 7 invernaderos (100%). Construcción de Bodega # 1. (100%). Mejoramiento de Galera # 1. (100%). Mejoramiento de Galera # 2. (100%). Instalación de energía eléctrica (100%). Perforación de pozo (100%). Capacitaciones en comercialización y producción de semilla de papa. Se continúa la siembra en campo y microtuberculos en maceteras en los invernaderos. Ya se tiene semilla en los germinadores, que será semilla registrada para la venta a productores.	Se está dando seguimiento a las actividades del proyecto. Se realizó visita en la tercera semana de noviembre para verificar los productos del entregable.
PROYECTOS EN EJECUCION II RONDA		
PAG SIP Ojos de Agua (\$50,000) 4to entregable	Tercer desembolso realizado. FINALIZA 30 de junio 2010	Se realizó visita de seguimiento en Noviembre al Mercado de La Libertad y Plan del Cerro, para conocer los avances del mismo. Gira con personal de SEFIN
Avances PAG SIP Ojos de Agua	Se tiene finalizada la construcción de 2 CMC, 85% de instalaciones del Mercado de La Libertad, 1 sistema de conducción de agua completado. Se iniciaron las siembras en campo de chile dulce, plátano y yuca, en los sistemas de Plan del Cerro y Dos Rios/Candelaria.	Se realizó reunión para revisión de entregables. Se apoyo en la solicitud de PAG para mejoramiento del camino 7 Km en plan del cerro. Se elaboró dictamen técnico y económico, pendiente aclarar observaciones de dictamen ambiental
HdeH (\$68,520.91) 4to entregable	Se realizó certificación y trámite del 4to desembolso. Proyecto avanzando de acuerdo a lo programado. FINALIZA 18 de junio 2010	Visitas de campo y monitoreo vía teléfono. Certificación elaborado y trámite de pago realizado.
Avances HdeH	4 de 7 sistemas de riego construidos. 5 de 7 CLACs construidos. 5 de 7 invernaderos construidos. CRC en construcción.	Seguimiento al avance en la construcción de sistemas de riego, CLACs y CRC, formación de juntas administradoras, capacitación de productores, investigación agronomica y estudio de mercado. Seguimiento a los trabajos realizados con la Pompilio Ortega

SCH (58,000) 4to entregable	3er desembolso realizado. FINALIZA 30 de junio 2010.	A demas de seguimiento via telefono y notificacion via electronica, se realizó reunión en MCA-H para discutir los avances.
Avances SCH	8 levantamientos topográficos y 8 diseños. Ya tienen permisos de servidumbre. Realizaron algunos cambios en los sistemas originales, debido a los permisos de servidumbre de los vecinos, pero a la visita ya lo habían realizado .	Se realizó visita de certificación del 3er entregable. Seguimiento de avances en entregables.
PILARH (\$50,000) 5to entregable	4to desembolso realizado. Proyecto avanzando de acuerdo a lo programado. FINALIZA 30 de junio 2010	Se realizó visita de certificación. Se validaron las guías metodológicas.
Avances PILARH	3 sistemas de 4 construidos (75%). 80 productores de 80 capacitados en aspectos productivos, administración del sistema de riego y género (100%). 4 comités ambientales de 4 formados (100%). 2 guías metodológicas de 5 elaboradas y validadas (40%). Se está negociando con UNIMERC la comercialización del producto. En proceso de elaboración de planes de producción.	Verificación de la construcción de los sistemas de riego, capacitación de productores y formación de comités. Seguimiento a las actividades de instalación de sistemas de riego y negociación con UNIMERC.
OIRSA (\$191,500.00) 4to entregable	Se realizó pago de 3er desembolso. Avance de acuerdo a lo programado. FINALIZA 23 de abril 2010.	Trabajo conjunto con M&E en la identificación de errores y elaboración de propuesta de cambios. 2da gira de verificación conjunta con APHIS-USDA del 7 al 9 diciembre 2010
Avances OIRSA	2 de 5 casetas operando. 3 casetas en construcción. En proceso la ejecución de protocolo de control de brotes en zona libre.	Seguimiento a los avances en la construcción de las casetas. Obtención de financiamiento extra para erradicación del brote en Trujillo (US\$ 500,000)
COOMUPL-PROGRESSIO (\$50,000) 4to entregable	En proceso de certificación del 4to juego de entregables. Avances siginificativos en la excavación e instalación de la línea de conducción. Establecimiento de alianzas estrategicas con el ISEN, USAID-RED, PROMIPAC y EDA. Avance de acuerdo a lo programado. FINALIZA 30 de junio 2010.	Visita de certificación. Monitoreo de avances a través de correo electronico y teléfono. Revisión y sugerencias para la corrección de entregables.
Avances COOMUPL-PROGRESSIO	Obra de toma y desarenador construidos con la participación activa de los beneficiarios. Excavación e instalación de tubería en 3km de la línea de conducción. Capacitación de beneficiarios, junta directiva de usuarios y personal de aliados estrategicos. 27 de los 100 beneficiarios ya aplicaron al fondo de financiamiento para los sistemas parcelarios.	Verificación de los avances en la construcción de las obras, excavación e instalación de la línea de conducción y capacitación. Seguimiento al proceso de aprobación de crédito para la instalación de sistemas parcelarios
FAO (\$115,067.89) 4to entregable	4to desembolso en trámite. Avance de acuerdo a lo programado. FINALIZA 10 de julio 2010.	Visita de certificación. Certificación elaborada y trámite de pago realizado.
Avances FAO	3 de 7 sistemas de riego construidos. Financiamiento obtenido para el riego parcelario. Capacitación de productores en el manejo y operación de las norias.	Seguimiento a los avances en la construcción de sistemas, verificación con productores del financiamiento obtenido.