



MCA-Honduras

*Reduciendo la pobreza vía crecimiento económico*

---

## **GOBIERNO DE HONDURAS**

### **MCA - Honduras**

#### **Informe Trimestral**

Actividades realizadas durante el periodo  
1 de Octubre al 31 de Diciembre 2007

Preparado por

**CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO  
MCA - HONDURAS**

Enero, 2008

---

## TABLA DE CONTENIDO

A. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
B. PROGRESO GENERAL DEL PROGRAMA .....	3
B.1 Indicadores de Gestión del Programa .....	3
B.2 Cumplimiento de Condiciones Precedentes del Período .....	5
C. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACION A NIVEL DE PROYECTO .....	6
C.1 Progreso del Proyecto de Desarrollo Rural.....	6
C.1.1 Actividad Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores (EDA).....	7
C.1.2 Actividad Acceso a Crédito Agrícola. ....	8
C.1.3 Actividad Caminos de las Fincas al Mercado.....	10
C.1.4 Actividad Bienes Públicos Agrícolas.....	10
C.2 Progreso del Proyecto de Transporte .....	11
C.2.1 Arreglos preliminares proyecto de transporte.....	11
C.2.2. Actividad: Implementación Carretera CA-5.....	11
C.2.3 Actividad: Carreteras Secundarias.....	14
C.2.3 Actividad: Sistema de Control de Pesos .....	14
C.3 Desempeño de la Dirección Administrativa Financiera de la UAP.....	15
C.4 Gestión Ambiental y Social del Programa.....	15
D. ADMINISTRACION Y GOVERNABILIDAD DEL PROGRAMA .....	17
D.1 Arreglos adicionales de implementación durante el Período.....	17
D.1.1 Selección y contratación de personal adicional de la UAP de MCA-Honduras.....	17
D.1.2 Estrategia de Comunicación y Organización Social de MCA-Honduras .....	17
E. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE MONITOREO Y EVALUACION.....	18
E.1 Diseño e Implementación de la Evaluación del Programa MCA - Honduras.....	18
F. IMPEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ....	19
F.1 Proyecto de Desarrollo Rural.....	19
F.2 Proyecto de Transporte .....	19
F.3 Monitoreo y Evaluación .....	19
G. OTRA DOCUMENTACIÓN .....	20
ANEXO A_Cuadro de Seguimiento de Indicadores .....	21
ANEXO B_Reporte técnico del Proyecto de Infraestructura .....	25
ANEXO CReporte técnico del Proyecto de Desarrollo Rural.....	30

---

País del Convenio: **Honduras**

Periodo de reporte: **Octubre – Diciembre 2007**

Fecha de reporte: **01/31/2008**

Persona de contacto y título: **Martín Ochoa, Director Ejecutivo, Tel. (504) 231 1985, [mochoa@mcahonduras.hn](mailto:mochoa@mcahonduras.hn)**

## **A. RESUMEN EJECUTIVO**

La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras (MCA-Honduras) es una entidad adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, creada en nombre del Gobierno de la República de Honduras (G de H) como responsable para los propósitos de administración y supervisión de la implementación del Programa y la ejecución de los proyectos y actividades comprendidas en el Convenio del Desafío del Milenio, documento suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Corporación Desafío del Milenio y el Gobierno de la República de Honduras el 13 de Junio de 2005.

Este informe trimestral refleja los principales logros a la fecha y el resultado de las actividades programadas y ejecutadas por MCA-Honduras durante el período comprendido entre el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2007<sup>1</sup>.

## **B. PROGRESO GENERAL DEL PROGRAMA**

### **B.1 Indicadores de Gestión del Programa**

Al cierre del trimestre, MCA - Honduras logró comprometer de forma acumulada US\$ 51.3 millones, lo que equivale al 24% del total de los recursos de la donación y 78% de la meta proyectada a Diciembre 2007. En relación con los desembolsos, MCA - Honduras desembolsó de forma acumulada US\$ 13.7 millones, lo que equivale al 6.3% de la donación, sin embargo, al 66% de la meta de desembolso proyectada a Diciembre 2007. El nivel de ejecución de desembolsos relativamente por debajo de los estimado se debió a la falta de aprobación por parte del Congreso Nacional a la reforma de la Ley de MCA Honduras, la cual permita ejecutar de forma expedita el proceso de reasentamiento de personas afectadas por la ampliación de la Autopista CA-5 Norte. La propuesta de modificación de la Ley fue preparada por MCA Honduras en Septiembre, enviada al Congreso Nacional a través de la Secretaría de la Presidencia en Noviembre. El Anteproyecto de Ley fue conocido por el Seno del Congreso Nacional en Diciembre 05 y a solicitud del Presidente del Congreso Nacional, remitida a la Procuraduría General de la República para su opinión. Al Cierre del trimestre, se conoció que la PGR dictaminó como inconstitucional la modificación propuesta sin embargo los fundamentos aplicados se encuentran en contraposición con las opiniones legales tanto de abogados congresistas así como juristas calificados consultados por la Cuenta del Milenio. Se acordó con la SDP consultar la opinión de la Secretaría de Gobernación y Justicia, en particular lo referente a la aplicación del marco legal establecido en la Ley de Propiedad, aprobada por el Congreso Nacional del 2004 y propuesta por la Cuenta del Milenio para que rija el proceso de adquisición de bienes del Proyecto de Transporte.

---

<sup>1</sup> Primer Trimestre del Año Fiscal 2008 de los Estados Unidos de América.

### Indicadores de Gestión MCA-Honduras

Nivel	Meta	Indicador	Fecha de medición: 31/12/2007		IV Trimestre (octubre- diciembre 2007)		Metas anuales acumuladas				
			Actual	% avance en base a meta anual	Meta Trimestral Proyectada	% avance en base a meta anual proyectado	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Convenio</b>	USD 215 millones comprometidos a septiembre de 2010 en contratos	Montos acumulados contratados del total de la Donación (US \$ 000)	51,322	78%	65,398	100%	23,418	65,398	204,710	209,234	215,000
	USD 215 millones desembolsados a septiembre de 2010	Montos desembolsados acumulados del total de la donación (US \$ 000)	13,719	66%	20,726	100%	3,390	20,726	109,978	174,885	215,000

## B.2 Cumplimiento de Condiciones Precedentes del Período

A continuación se presenta el avance de MCA-Honduras en el cumplimiento de las condiciones precedentes que aplican para el trimestre de reporte e incluidas en el Cronograma 1 vigente del Acuerdo de Desembolsos suscrito entre MCC y el Gobierno de Honduras:

Condición Precedente	Estatus del Período
B.1.1 Cuenta del Milenio realiza un taller aceptable a MCC, con la banca y organizaciones micro financieras informando la preparación del Plan de trabajo del Programa de Acceso a Crédito Agrícola así como del Pedido de Propuestas para la administración de la Línea de Crédito.	Taller realizado el 13 de Julio, aprobación del MCC solicitada y obtenida el 8 de Noviembre.
B.1.9 MCC aprueba cada camino de la actividad Caminos de las Fincas al Mercado que MCA-Honduras selecciona para ser rehabilitada utilizando fondos de MCC.	53 caminos para un total de 635 km seleccionados; la solicitud para No Objeción fue enviada el 20 de Noviembre de 2007. La No Objeción a los caminos identificados en la primera ronda, fue recibida el 26 de Noviembre de 2007.
B.1.10 CA-5. MCA - Honduras aprueba un Plan de Manejo Ambiental aceptable a MCC.	Plan de Manejo Ambiental (EMP) aprobado el 6 de Diciembre de 2007.
B.1.8 El Gobierno de Honduras implementa el Plan de Mantenimiento Vial acordado con MCC	Condición cumplida. MCC ha dado seguimiento al Fondo Vial en el cumplimiento del Plan y las metas acordadas con la Corporación.
B.1.11 Carreteras Secundarias. MCC ha aprobado las carreteras secundarias que MCA-Honduras ha seleccionado para ser construida y rehabilitada utilizando fondos de MCC.	Expresiones de Interés para la supervisión de la construcción de Comayagua-Ajuterique-La Paz; Sonaguera-KM 35; Choluteca-Orocuina; y, Dos Caminos-La Lima, fueron aprobadas por MCC el 26 de Junio de 2007.
B.1.2 MCC está satisfecha que, previo a desembolso de fondos de MCC para un Proyecto o Actividad de Proyecto, todo los Permisos necesarios para desarrollar tal Proyecto o Actividad de Proyecto han sido obtenidos, incluyendo cualquier permiso ambiental requerido y cualquier rendición pública de información y consulta.	Condición postergada. Permisos serán requeridos para la ampliación de la autopista CA-5 en el Proyecto de Transporte pero el Contrato de consultoría para reasentamiento para el cual se solicitaron fondos este trimestre, no requiere permisos para entregar los servicios (postergación aprobada por MCC en carta del 5 de Julio de 2007).
B.1.3 MCC está satisfecha que el Gobierno ha mantenido una posición de política clara contra la adopción de cualquier acción que limite o de otra manera altere las condiciones originales de cualquier obligación de un prestatario de pagar una obligación de préstamo debidamente documentada sin el consentimiento del prestamista.	Condición cumplida, MCA-Honduras no ha conocido de alguna acción del Gobierno que viole esta condición.
B.1.4 Cumplimiento continuo, a satisfacción de MCC, con la metodología del Programa de Selección de Agricultores, que incluirá un plan para asegurar la participación de mujeres	Condición cumplida. La documentación relevante es el informe trimestral y mensual del Programa de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores preparado (EDA/Fintrac) y

trabajadoras de extensión para facilitar el alcance al entrenamiento de mujeres agricultoras.	enviado a MCC. Este informe describe el progreso de las actividades de Asistencia Técnica, Capacitación, Conexión con el Mercado, incluyendo el desglose de impacto en género y medio ambiente que Fintrac implementa hacia los logros de los objetivos de EDA.
B.1.5 Cumplimiento continuo, a satisfacción de MCC, con los principios de sostenibilidad ambiental que incluyen la adecuada selección, uso, almacenamiento y desecho de pesticidas.	Condición cumplida. La documentación relevante es el informe trimestral y mensual del Programa de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores EDA preparado por el ejecutor y enviado a MCC.
B.1.6 Un total de 960 planes de negocios han sido preparados en el año anterior por Agricultores del Programa con la asistencia del proveedor de Asistencia Técnica.	Condición postergada. A Diciembre de 2007 se han completado 519 planes de negocios.

## **C. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACION A NIVEL DE PROYECTO/ACTIVIDAD**

### **C.1 Progreso del Proyecto de Desarrollo Rural**

Las cuatro actividades que conforman el Proyecto de Desarrollo Rural están en marcha y significativamente avanzadas. Al cierre del trimestre, MCA-Honduras logró comprometer el 35% del monto total estimado del Proyecto de Desarrollo Rural y espera que para Diciembre de 2008 haber comprometido el 94% de los recursos colocados en el Convenio. De éstas, el Programa de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores (EDA) es la más avanzada dando varios resultados en campo.

El efecto combinado de la puesta en marcha de las cuatro actividades del Proyecto de Desarrollo Rural esta incrementalmente logrando los objetivos planteados en el Convenio con MCC, siendo el Programa Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores el mas avanzado. Al cierre del trimestre, EDA ha logrado incorporar 1,217 agricultores al Programa, 81% de lo esperado originalmente. Los ingresos netos de los agricultores han superado sustancialmente la meta de ingreso neto de por lo menos US\$ : i2,000 por Ha./por año, reportando inclusive ingresos superiores a los US\$ 10,000.

El Programa de Acceso a Crédito Agrícola (ACA) se completó en sus tres componentes: (i) ACDI-VOCA ya identificó e inclusive suscribió acuerdos o cartas de intensión de asistencia técnica con nueve intermediarios financieros, en su función de minoristas, y con cuatro, en su función de mayoristas; (ii) ya se adjudicó el contrato de fideicomisario a BAMER para la línea de crédito de US\$ 6.0 millones; y, (iii) el contrato con el National Law Center para implementar las reformas legales del sistema de garantías mobiliarias fué firmado el 9 de Octubre pasado. Como parte de sus primeros productos, el NLC presentó el mapeo de las necesidades de financiamiento de la cadena de valor agrícola así como los instrumentos estándar utilizados localmente para obtener crédito y exportar productos agrícolas. Se espera que para el próximo trimestre se avance sustancialmente con el sector financiero en el aumento de la receptividad de ésta hacia el sub-sector de cultivos de alto valor.

El componente de Caminos Rurales suscribió los compromisos de co-financiamiento con 33 municipalidades para 53 tramos elegibles por un total de 635 Km. Para el próximo trimestre se espera lanzar las bases de licitación de obras, la contratación de las firmas supervisoras y completar la gestión del co-financiamiento con las alcaldías y el gobierno central.

El Fondo de Donaciones para Bienes Públicos Agrícolas adjudicó donaciones para siete proyectos para un total de US\$ 4.2 millones y para beneficiar a unas 12,962 personas. Cuatro de los proyectos son para la conducción de agua de riego y tres para mejorar la base tecnológica del sector. Todos son implementados por ONG establecidas en distintas regiones del país.

A continuación detalles de cada actividad.

### C.1.1 Actividad Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores (EDA)

Al cierre del año EDA incorporó un total de 1,217 agricultores (551 líderes y 666 beneficiarios). EDA se encuentra presente en 16 de los 18 departamentos del país. Al final del trimestre se atendieron 1,113 hectáreas con más de 45 cultivos diferentes. Además, se atendió a 263 agroindustrias (126 compradores, 94 proveedores de insumos o servicios y a 43 organizaciones contrapartes).



**Actividades de mercadeo:** EDA publica información de precios por medios electrónicos de manera continua, sin embargo, durante este trimestre capacitó personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la interpretación y uso de ésta y otra información de mercado. Además, EDA gestiona nuevos mercados y enlaza los productores con compradores de hortalizas, incluyendo supermercados, mayoristas distribuidores, procesadores y exportadores. Durante este trimestre realizó 118 enlaces, para un total de 634 a la fecha y atendió a dos potenciales nuevos inversionistas agro-industriales.



**Actividades de producción:** En adición al entrenamiento a productores, EDA publicó manuales de producción para zanahoria y prácticas básicas, y varios boletines técnicos. Se instalaron seis invernaderos pequeños, de 572 metros cuadrados para un total de 17, bajo el componente de pequeñas donaciones, y bajo el mismo Programa se plantaron 35 Ha. de rambután, 91.5 has de aguacate Hass y 45 has de coco resistente al amarillamiento letal del cocotero. Se impartieron 503 talleres de capacitación en tecnologías promovidas por el proyecto, habiendo atendido 5,868 participantes, entre los cuales 583 fueron mujeres.



**Actividades de Pos-Cosecha y Procesamiento:** EDA brindó asistencia técnica a tres empacadoras (camote, melón Honeydew y papa) en el diseño, ordenamiento, flujo de producto y selección de equipo; no se produjeron materiales técnicos en este tema durante el trimestre; 23 eventos de capacitación en pos-cosecha con 504 participantes; y, se capacitó a los productores en el cumplimiento de los requerimientos técnicos y especificaciones para camote, chile jalapeño y plátano.

**Habilidades de negocios:** Con la asistencia de EDA, 85 productores elaboraron planes de negocios para un total de 519 a la fecha, 37 eventos de capacitación con 699 participantes. Se inició las actividades con las 10 instituciones de educación superior agropecuaria aliadas para capacitaciones en agro-negocios y se suscribió contratos de descuento para grupos de agricultores con 11 proveedores de insumos y equipos.

#### **Inversiones en la finca (incentivos para la transformación a horticultores)**

Los incentivos para transformación de fincas entregados a la fecha a través de EDA están logrando contribuir al incremento de la productividad de las cosechas y a la incorporación de tecnologías agrícolas como medio de mejoramiento en las técnicas utilizadas. Estos incentivos han propiciado mayor involucramiento de parte de los agricultores con los objetivos del Programa lo cual, a su vez, resulta en productos de mejor calidad y rentabilidad.

Sin embargo, se está evaluando la posibilidad de adoptar un sistema de “vouchers” para la entrega de los equipos y así asemejar ésta a una transacción de mercado, para fortalecer la sostenibilidad de los vínculos entre proveedores de equipo y los agricultores. Adicionalmente, este sistema podría proporcionar mayor flexibilidad para impulsar tecnologías más adecuadas para casos particulares como ser el uso de plástico para camas y el agri-bon.



#### **Actividades de adecuación por género:**

Durante el trimestre se inició con la aplicación de varias recomendaciones del Plan de Género de 2007, entre las cuales se incluye el trabajar con cultivadoras de flores, incorporación de cónyuges en las actividades y apoyo al mercado de productores de Tegucigalpa.

### **C.1.2 Actividad Acceso a Crédito Agrícola.**

**Asistencia a intermediarias financieras:** Al cierre del año, ACIDI-VOCA logró identificar más intermediarios financieros de los que están originalmente en el contrato, e inclusive logró firmar acuerdos de cooperación técnica con seis minoristas (cuatro agropecuarias y dos bancos) y con un banco mayorista. La estrategia usada por ACA, promocionando crédito agrícola a lo largo de la cadena de producción, ha tenido receptividad especialmente con las agropecuarias. Estas están desarrollando proyectos pilotos con fondos propios que extienden los plazos del crédito a 150 días (siendo originalmente de entre 30 y 45 días) y sin requerir de la entrega de garantías tradicionales, logrando así, resolver los dos problemas más significativos de las necesidades de crédito agrícola: tiempo y garantías.



## CLIENTES EDA POR DEPARTAMENTO

Departamento	Cientes Líderes Registrados	Cientes Beneficiarios Registrados	Cientes en Proceso de Selección
Atlántida	15	18	5
Choluteca	32	22	20
Colón	12	17	7
Comayagua	91	87	32
Copán	5		
Cortés	18	27	6
El Paraíso	52	79	61
Francisco Morazán	141	221	45
Intibucá	9	2	4
La Paz	23	26	10
Lempira	14	21	
Ocotepeque	53	93	3
Olancho	24	5	2
Santa Bárbara	18	7	6
Valle	7	12	7
Yoro	38	28	20
<b>Total</b>	<b>552</b>	<b>665</b>	<b>228</b>

**Fondo de crédito Agrícola:** Complementario a la asistencia a intermediarias financieras, la Cuenta del Milenio contrató, después de un proceso abierto y competitivo, los servicios de Banco Mercantil para la administración en fideicomiso de US\$ 6 millones para crédito agrícola a los agricultores EDA. El fideicomiso trabajará como segundo piso, canalizando recursos a intermediarias financieras que a su vez prestarán a los agricultores EDA. La tasa de préstamo hacia las intermediarias se fijó en 6% con incentivos para el apalancamiento de manera

que si éste es de 1:1 la tasa baja a 3%, si es de 2:1 ésta baja a 1.5%, si es de 3:1 baja a 0.75%. La tasa será revisable semestralmente de acuerdo al mercado. Estos fondos estarán disponibles en la primera mitad del próximo trimestre.



Firma de contrato para la administración del Fideicomiso, con BAMER.

**Implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias:** Este trimestre se contrató al “National Law Center” (NLC), para proporcionar la asistencia técnica para la implementación de las reformas de la Ley de Garantías Mobiliarias. Como resultado del mapeo elaborado durante el período, el NLC presentará en Marzo próximo, una gamma de propuestas de documentación estándar ha utilizar por los diferentes actores involucrados a los largo de la cadena de valor para inscribir préstamos con garantías mobiliarias en el registro que igualmente el NLC esta apoyando su diseño e implementación. Paralelamente, el NLC en asocio con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) están organizando la Primera Conferencia Regional sobre el financiamiento con Garantías Mobiliarias y las oportunidades que este financiamiento genera frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta Conferencia será realizada a finales del mes de Febrero y se contará con la participación de banqueros internacionales, el sector financiero local, representantes de agencias de cooperación internacional y representantes de entes gubernamentales de la región. Finalmente, el Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias, enviado al Congreso Nacional en Septiembre fue turnado a la Corte Suprema de Justicia para su dictamen, y se espera tener resultados a finales del próximo trimestre,

### C.1.3 Actividad Caminos de las Fincas al Mercado.

Se logró completar la visita a un total de 2,263 Km. de las municipalidades participantes que aplicaron con sus propuestas solicitando mejoras en los caminos. Con la información recabada en campo de todos los caminos inspeccionados, se inició la corrida del Modelo de Estimación de Tasa de Retorno basado en el Modelo Evaluación sustentado en el Modelo de Decisión Económica de caminos de bajo volumen de tráfico



Firma de Acuerdos Municipales

(RED), dando como resultado una lista de caminos rentables de más de 635 Km ubicados en 15 departamentos del país.

Esa lista de caminos rurales se sometió a aprobación ante Comité Consultivo de Caminos Rurales (CCCR) integrado por SOPTRAVI, SAG, FHIS, AMHON y SERNA el 17 de Octubre de 2007 y se obtuvo la No Objeción de MCC el 26 de Noviembre de 2007.

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se finalizó la formulación de 53 tramos carreteros rentables, con el propósito de conocer las cantidades de obra y presupuestos



Asistentes a la firma de los Acuerdos Municipales en Siguatepeque.

estimados de cada camino para luego concertar con los alcaldes su contraparte de financiamiento. Las municipalidades deberán comprometer para pago la porción requerida de hasta un 20% para iniciar la mejora de su camino elegible, se considera un factor clave a definir previo a la licitación de obras.

MCA-Honduras preparará los diseños finales, los presupuestos finales y los documentos de licitación para cada grupo/paquete de caminos rurales de conformidad con los criterios del Convenio. MCA-Honduras contratará una firma para supervisar la ejecución de las obras. El Supervisor verificará los compromisos municipales para las contribuciones en especie, los arreglos de implementación, los requisitos ambientales y sociales, y supervisará a los contratistas de obra seleccionados.

### C.1.4 Actividad Bienes Públicos Agrícolas.

El Fondo de DPA recibió 129 perfiles de proyectos para financiar por un monto global de US \$ 56.9 millones. De éstos, 23 perfiles calificaron y siete fueron aprobados por el Comité de Donaciones del Programa. Estos siete suman US\$ 4.2 millones, los cuales serán desembolsados en 18 meses, tiempo de implementación promedio de estas donaciones. Las donaciones aprobadas y primeros desembolsos entregados son:



Firma del Convenio de Donación con Aldea Global.

<b>Organización</b>	<b>Proyecto</b>
ADRA de Honduras	Sistemas comunitarios de riego en Santa Bárbara
Aldea Global	Mercadeo y competitividad de horticultores de Celaque, Belén Gualcho y Ocotepeque
El Zamorano	Control biológico producción hortícola de pequeños y medianos agricultores
El Zamorano	Productividad en micro, pequeños y medianos agroindustriales
Hermandad de Honduras	Fortalecimiento económica solidaria de pequeños horticultores en Ocotepeque
IHCAFE	Producción in vitro de clones <i>Coffea arábica</i>
CHF de Honduras	Desarrollo de cultivos nuevos adaptables a las condiciones de los municipios de Valle

## **C.2 Progreso del Proyecto de Transporte**

### **C.2.1 Arreglos preliminares proyecto de transporte**

#### **Desempeño del Gerente Externo del Proyecto de Transporte (GEPT).**

Entre las principales actividades que Louis Berger Group desarrolló durante los meses de Septiembre a Diciembre se destacan la revisión, actualización y optimización de los diseños para los proyectos de obra de los dos segmentos de la Carretera CA-5 norte, que van de Tegucigalpa – Inicio del Valle de Comayagua e Inicio Valle de Comayagua – Desvío Villa de San Antonio.

Por otra parte, en lo relativo a las actividades como agente de adquisiciones, el GEPT evaluó las propuestas para la supervisión del Segmento II de la CA-5 y a la vez finalizó el documento de licitación para las obras de este mismo segmento, además, se finalizó la precalificación de empresas para la implementación de las obras de pavimentación de caminos secundarios y rehabilitación de caminos rurales.

#### **C.2.2. Actividad: Implementación Carretera CA-5.**

La UAP, a través del Gerente Externo del Proyecto, revisó, actualizó y optimizó los diseños de los dos segmentos de la Carretera CA-5 norte, que van de Tegucigalpa – Inicio del Valle de Comayagua (segmento I) y del Final del Valle de Comayagua a Taulabé (segmento II), incluyendo un nuevo diseño de cuatro carriles del segmento Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua, originalmente diseñado para tres carriles. El diseño contempló también especificaciones en concreto hidráulico y asfalto, originalmente contempladas sólo para el último mencionado.

La revisión incluyó el replanteo topográfico de la carretera dada la información deficiente preparada por la administración de SOPTRAVI del gobierno anterior.

Indicadores de Gestión Proyecto de Transporte

Nivel	Meta	Indicador	Fecha de medición: 31/12/2007		Acumulado al IV Trimestre Diciembre 2007		Metas anuales acumuladas				
			Actual	% avance en base a meta anual	Meta Anual Proyectada	% avance anual proyectado	2006	2007	2008	2009	2010
Proyecto de Transporte	USD 127.2 Millones comprometidos a diciembre de 2009 en contrataciones del proyecto de transporte	Montos acumulados contratados Total (US \$ 000)	5,046	33%	15,420	100%	-	15,420	124,165	127,208	127,208
		Por Componente:									
		CA-5	1,510	14%	10,588	100%	-	10,588	97,920	97,920	98,244
		Carreteras Secundarias	-		1,807	100%	-	1,807	21,280	21,280	21,280
		Sistema de Control de Peso Gerente Externo del Proyecto	- 3,536	 120%	70 2,955	100% 100%	- -	70 2,955	2,010 2,955	4,730 2,955	4,730 2,955
	USD 127.2 Millones desembolsados a septiembre de 2010 en avances del proyecto de transporte	Montos desembolsados acumulados Total (US \$ 00)	1,930	43%	4,506	100%	-	4,506	46,998	101,058	127,208
		Por Componente:									
		CA-5	742	25%	2,965	100%	-	2,955	30,406	72,685	98,244
		Carreteras Secundarias	-		313	100%	-	313	15,302	21,280	21,280
		Sistema de Control de Peso Gerente Externo del Proyecto	- 1,188	 100%	55 1,182	100% 100%	- -	55 1,182	1,761 1,773	4,730 2,364	4,730 2,955
	Mejoramiento de 109 km de la carretera del norte CA-5	Km de carretera mejorados ampliados y habilitados	-		-		-	-	-	-	109
		50 km segmento I Secc. 1 y 2 "Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua";	-		-		-	-	-	-	50
		59 Km segmento II Construcción segmento II Secc. 3 y 4 Final Valle de Comayagua-Taulabé	-		-		-	-	-	-	59
	Pavimentación de 4 tramos de carreteras secundarias	Número de tramos de carreteras secundarias ampliados y habilitados	-		-		-	-	-	4	4
		Sonaguera- Km 35	-		-		-	-	-	1	1
		Comayagua - La Paz	-		-		-	-	-	1	1
Choluteca - Orocuina		-		-		-	-	-	1	1	
Dos Caminos - La Lima		-		-		-	-	-	1	1	
Construcción 8 estaciones para un sistema efectivo de control de peso vehicular	Número de estaciones de control de peso construidas/equipadas y operando	-		-		-	-	-	8	8	

---

Las dos actividades anteriores significaron un retraso de siete meses en la programación original del Proyecto, sin embargo se lograron reducir L.60 millones en indemnizaciones proyectadas por el diseño original de la carretera, la reducción de sitios de riesgo de tráfico e inseguridad vial, así como la prevención de daños ambientales y sociales significativos, a falta de estudios pertinentes de reasentamiento de personas y planes de manejo ambiental.

En apoyo a SOPTRAVI, con recursos de la donación, se elaboró el diseño del Tramo Inicio Valle de Comayagua – Desvío Villa de San Antonio, incluyendo el estudio de Factibilidad y diseño del Puente San José, los cuales serán financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los documentos de licitación fueron elaborados bajo estándares FIDIC internacionales, aprobados por MCC y los correspondientes al Segmento II fueron entregados a las empresas precalificadas el 21 de Diciembre. Las ofertas se espera sean recibidas el 20 de Febrero de 2008 y los contratos adjudicados en Mayo.

Las actividades de implementación del proyecto son supervisadas por la Mesa de Cooperantes, ente conformado por SOPTRAVI, BID, Banco Mundial, BCIE y MCC, para mantenimiento de estándares, especificaciones y tiempo de implementación entre los cooperantes que apoyan la ampliación del Corredor Interoceánico en Honduras.

Los documentos de licitación incluyen la opción de concreto hidráulico como alternativa de construcción. La decisión sobre el tipo de pavimento dependerá de la oferta más baja evaluada, que los contratistas oferten.

El monto total estimado de la ampliación de los tramos en cuestión asciende a US\$ 150 millones de dólares, incluyendo además de las obras, los costos de supervisión, reasentamiento, la intersección con el anillo periférico de Tegucigalpa y las obras sociales complementarias derivadas de los planes de reasentamiento de las personas afectadas. Este monto es sustancialmente mayor al originalmente asignado en el Convenio de Donación con MCC.

El Gobierno de Honduras y MCC están dispuestos a que los recursos de la donación sean apalancados con recursos del BCIE, solicitando a través de la Secretaría de Finanzas la posibilidad de un con financiamiento de US\$ 50 millones del BCIE que junto con los fondos de MCC, puedan ser otorgados a una tasa preferencial para Honduras. La Cuenta del Milenio en coordinación con la Secretaría de la Presidencia, SEFIN y SOPTRAVI, entregará a principios de Enero de 2008 la información solicitada por BCIE para consideración de su Directorio en reunión programada para Febrero, 2008.

De acuerdo con el Convenio, las obras empezarán una vez los derechos de vía hayan sido saneados conforme a los lineamientos de reasentamientos establecidos con la Corporación del Milenio.

Se identificaron y analizaron 800 casos de viviendas y negocios a lo largo de los dos segmentos de la CA-5. De éstos, 120 son críticos y requieren la expropiación de terrenos, viviendas o edificaciones para acomodar el alineamiento de la carretera.

Una vez efectuadas las indemnizaciones, los contratistas



Técnicos de la firma implementadora de los Planes de Reasentamiento, durante los estudios preliminares.

contratados podrán iniciar las obras en aquellos tramos que hayan sido liberados.

#### **Coordinación con cooperantes CA-5 Norte**

El 13 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la séptima reunión de la Mesa de Cooperantes del Corredor Interoceánico, en la cual SOPTRAVI a través del Fondo Vial reportó el cumplimiento de la meta financiera al mes de Noviembre de 2007 de un 91%, como también informó de los avances con la propuesta de modificación a la Ley del Fondo Vial, a fin de implementar los contratos de operación del Sistema de Control de pesos; la Dirección de Carreteras por su parte, presentó el limitado avance y los problemas enfrentados en el saneamiento del derecho de vía de los tramos de la CA-5 financiados por BID y BCIE.

#### **C.2.3 Actividad: Carreteras Secundarias**

La Cuenta del Milenio preparó los pedidos de propuesta para la supervisión de la construcción, los cuales están pendientes de aprobación por MCC, correspondiente a los tramos:

Sonaguera-Km. 35	(26.6 Km)
Comayagua-Ajuterique-La Paz	(15.9 Km)
Choluteca-Orocuina	(23 Km)



Parte de la carretera Comayagua-Ajuterique-La Paz.

De éstos tramos, las obras que primeramente serán financiadas son las de Comayagua – Ajuterique – La Paz, cuyo diseño fue contratado por las comunidades beneficiadas a través de una alianza entre las empresas agro exportadoras de la zona, las municipalidades, el Congreso Nacional de la República y Fondo Vial. El diseño final presentado por la Firma contratada fue revisado y aceptado por MCA-Honduras.

Los tramos restantes necesitan ser revisados por las firmas supervisoras que serán contratadas para tal fin ya que los diseños están incompletos, todos presentan invasiones del derecho de vía que deben ser resueltas antes de comenzar las obras, y en cuanto a las licencias ambientales, MCA-Honduras inició el trámite de autorización ambiental para los tramos de Comayagua – La Paz y Choluteca – Orocuina.

#### **C.2.3 Actividad: Sistema de Control de Pesos**

La implementación del Sistema de Control de Pesos está sujeta a la operación descentralizada de la administración del sistema a través del Fondo Vial, lo cual está supeditado a la aprobación de la reforma a la Ley del Fondo, por el Congreso Nacional, que será sometida a principios de 2008

El Gobierno de la República confirmó a MCC la necesidad e importancia de la implementación del Sistema de Control de Pesos. La Secretaría de la Presidencia acordó entregar un Plan de Implementación detallado, incluyendo el mecanismo de financiamiento del SCP antes de febrero, 2008.

#### **C.2.4 Plan plurianual de Mantenimiento Vial**

Fondo Vial presentó el tercer informe Trimestral de ejecución física y financiera del mantenimiento vial el día 19 de Noviembre, en el que cumple con las metas propuestas en el Plan de Mantenimiento Vial, mismo que fue aceptado a satisfacción por MCC, mediante la aprobación del desembolso de fondos del Proyecto de Transporte.

---

### **C.3 Desempeño de la Dirección Administrativa Financiera de la UAP de MCA-Honduras**

Durante el período reportado se obtuvieron principalmente los siguientes resultados:

- Se Finalizó la Auditoria correspondiente al período 1 de Enero al 30 de Junio del 2007 de los recursos de la MCC manejados por la MCA-H, no reportándose hallazgos por la empresa auditora Price WaterhouseCoopers.
- Se ejecutaron recursos por valor de US\$ 4.7 millones
- Se completó en el SIAFI la información del Programa de la MCA-H en forma plurianual a nivel de sub proyecto, actividad y obra.
- Vía revisión de informes se efectuó monitoreo de los servicios de la empresa “DPK Consulting” en calidad de supervisor del Agente Fiscal y del Agente Fiscal SEFIN.
- Se preparó y presentó al MCC y Consejo Directivo la séptima solicitud de Desembolso, correspondiente al trimestre del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2008, por valor de US\$ 3.5 millones.
- Se realizaron 294 transacciones de pago a través del SIAFI y 55 transferencias en la cuenta Banco de Honduras.
- Se remitieron a la DEI los informes mensuales de uso de órdenes de compra exoneradas del pago del Impuesto sobre ventas utilizadas por Unidad Administradora del Programa, correspondientes al mes de Octubre y Noviembre.

Para el trimestre en referencia y de acuerdo a la programación financiera de la solicitud de desembolso del período, se estimó alcanzar una ejecución de US\$ 5.5 millones y se ejecutaron US\$ 4.7 millones que representa una ejecución del 86% del valor programado Vs. ejecutado. El diferencial del monto no ejecutado corresponde a pagos en concepto de Servicios de Gerente Externo de transporte (LBG) por US\$ 0.5 millones y Servicios de Acceso al Crédito (ACDI/VOCA) de US\$ 0.2 millones y otros menores, pendientes en la actividad de capacitación y desarrollo del agricultor por subsidios, todos los anteriores por reprogramación de entregables presentados por los contratistas y MCA-Honduras.

### **C.4 Gestión Ambiental y Social del Programa**

#### **C.4.1 Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Transporte:**

Se realizaron las siguientes actividades durante el período:

- Se formuló y gestionó ante el Honorable Congreso Nacional de la República la aprobación de la Modificación de la Ley de MCA-Honduras a efecto de agilizar y facilitar los procesos de compra de bienes inmuebles necesarios para la adquisición de predios en los diferentes proyectos del Programa de Transporte particularmente los referidos a los predios de la CA5 Norte.

- 
- Se finalizaron los Planes de Acción de Reasentamiento de las Secciones 4, 3, 2 y el Plan de Acción de Reasentamiento específico del sector de Zambrano, precedido del respectivo proceso de revisión y atención de observaciones y comentarios de los mismos.
  - En relación al Plan de Acción de Reasentamiento de la Sección 1 aun esta en preparación, en parte debido a los cambios surgidos en los diseños, que motivan el inicio de tareas de censo, diagnósticos socioeconómicos, inventario de infraestructura comunitaria, así como labores de catastro y avalúo de bienes inmuebles en sectores de la vía que originalmente no eran afectados.
  - En relación con el punto anterior se iniciaron las labores de censo y encuesta socioeconómica y de acuerdo al Plan de Trabajo actualizado en la Sección S 1. Igualmente se iniciaron las tareas de replanteo topográfico para determinar los nuevos polígonos de las afectaciones a realizarse como efecto de los cambios en el diseño.
  - Se efectuó una revisión y actualización de valores a los criterios y parámetros de avalúo como instrumento técnico para establecer los valores a indemnizar y formular en los rangos respectivos, especialmente sobre la actualización de los valores de mercado en la zona rural de las secciones 3 y 4.
  - Se conformó la comisión de avalúo responsable de establecer los rangos de los valores de indemnización y realizar las tareas de negociación, conformada con representantes del Tribunal Superior de Cuentas y del Instituto de la Propiedad, y coordinada por MCA-Honduras.
  - En lo referente a las gestiones ante las autoridades de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) como propietaria del Bosque Escolar en la sección 3, se obtuvo la aprobación del Consejo Directivo de la misma para que los predios identificados como necesarios para reasentar a personas afectadas por el proyecto y que son de la propiedad de ESNACIFOR, puedan ser utilizados para la reubicación de viviendas y negocios en la Sección S 3.
  - Igualmente continuando con el proceso de información, comunicación y participación pública, se desarrollaron varias reuniones comunitarias con grupos afectados en comunidades tales como el Carrizal, Puente La Curva y Taulabé en Comayagua, Amaratéca y la comunidad de Zambrano en el Distrito Central (Tegucigalpa).

En lo que concierne a la preparación de los Planes de Manejo Ambiental de la CA5, los trabajos iniciados el 13 de Agosto de 2007, se finalizaron en mes de Noviembre con la preparación de los documentos finales de Plan de Manejo Ambiental para cada una de las secciones.

En lo referente con las licencias se suscribieron los Contratos de Medidas de Mitigación CMM ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para la renovación de las Licencias Ambientales que comprenden los Segmentos Norte y Sur de la carretera CA5 Norte. Igualmente se suscribió el Contrato de Medidas de Mitigación para el Proyecto de Pavimentación de la Carretera Choluteca – Orocuina.

---

Derivado de los compromisos acordados en el Primer Taller Regional de Cuentas del Milenio de la Región, se organizó y desarrolló un taller regional sobre la aplicación de la Política de Reasentamiento PR O.P.4.12 y la experiencia desarrollada por MCA-Honduras hasta ahora. Se contó con representantes de FOMILENIO El Salvador, y de la CRM Cuenta Reto del Milenio de Nicaragua. Del encuentro se originaron una serie de recomendaciones que fueron dirigidas a los responsables de las MCAs y MCC en relación al manejo del tema de reasentamiento de personas para ser considerados en los proyectos en ejecución y de futuro.

#### **C.4.2 Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Desarrollo Rural:**

Se coordinó con los especialistas del componente de donaciones del Proyecto de Desarrollo Rural, la revisión de los perfiles de los proyectos en relación a las consideraciones y criterios ambientales y sociales que deberían incorporarse en las propuestas. Así mismo la revisión de conformidad a las características de cada proyecto de los potenciales requerimientos ambientales a cumplir por la legislación local y lo requerido en las guías ambientales del MCC. Se verifico y solicito que se incorporara en los mismos un enfoque de género dentro de su planificación y posterior ejecución, lo cual fue atendido e incorporado en los proyectos seleccionados.

### **D. ADMINISTRACION Y GOBERNABILIDAD DEL PROGRAMA**

#### **D.1 Arreglos adicionales de implementación durante el Período**

##### **D.1.1 Selección y contratación de personal adicional de la UAP de MCA-Honduras.**

Se inició el proceso de contratación de los servicios profesionales de un funcionario que se desempeñe como Especialista en Agro negocios, responsable de la implementación de la Actividad Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores (EDA). Se recibieron los CV de los candidatos el 6 de Diciembre de 2007. Se espera concluir la contratación del especialista durante el mes de Enero de 2008.

##### **D.1.2 Estrategia de Comunicación y Organización Social de MCA-Honduras**

Publicaciones: Se redactaron la sexta, séptima y octava edición del boletín electrónico de MCA-Honduras; se redactaron 18 notas para alimentar el sitio Web que implica la cobertura de casi igual número de eventos; se reprodujeron para despliegue estratégico los resúmenes mensuales de Septiembre, Octubre y Noviembre de EDA; se redactaron seis comunicados para su distribución oportuna; se realizaron tres importantes pautas informativas sobre la actividad caminos rurales; se publicó un informe anual en los diarios nacionales con los avances de cada componente; se editaron los artículos para la segunda edición de la revista informativa Transformemos.

Materiales informativos: Los documentos, parte de la base de materiales informativos de MCA-Honduras que más se distribuyeron en estos meses, fueron la Cartilla No. 1 y el folleto inductivo sobre Reasentamiento.

Se comenzó el proceso de adjudicación del folleto sobre el Fondo de Donaciones para Bienes Públicos y Semi-Públicos, primera ronda, y se revisó el primer borrador; se comenzó el proceso para la contratación de un Asistente para el Área de Comunicación de MCA-Honduras; se dieron las especificaciones técnicas para varios artículos de imagen corporativa; se logró la firma de contrato para la pauta de cortinas informativo-educativas de MCA-Honduras y se aprobó el Plan de Acción para el piloto de dos meses; se trabajó el texto y diseño del calendario de MCA-Honduras 2008 y de seis fotografías (murales) sobre procesos

---

del Proyecto de Desarrollo Rural; y, se trabajó el diseño de banners para el Fondo de Donaciones.

Se apoyó la edición del documental testimonial del Programa EDA y se gestionó para su edición en inglés; se realizó una gira de campo a la región de Olancho; y, se editaron cinco historias de éxito para MCC.

Actores clave: La base de fotografías ha crecido y nuevos receptores del boletín electrónico forman parte de ella, alcanzando unos 800 contactos. La relación con los principales medios de comunicación del país y el apoyo para la mejor cobertura de la nota generada por MCA-Honduras, continúa. La comunicación con los técnicos de las firmas ejecutoras que tienen relación con aspectos de género, ambiente, desarrollo integral y la ejecución de estrategias de Información, Comunicación y Educación, se enriquece y facilita con la coordinación de MCA-Honduras.

Eventos: MCA – Honduras participó en la Feria Zamorana; tuvo el evento Anual EDA para la celebración del primer año de implementación; realizó un taller con actores clave de la SAG; se realizó el lanzamiento de nuevas estrategias de mercado con técnicos de EDA en la Feria del Agricultor; se realizaron seis eventos regionales para la firma de acuerdos municipales entre la Cuenta del Milenio y 33 alcaldes municipales... de todos se tuvo cobertura periodística. A nivel interno, se logró una reunión informativa sobre la implementación de la Ley de Transparencia por parte de personeros del IAIP.

Gestión: Con los técnicos del Fondo de Donaciones se incluyó como entregable un Plan de Información y Comunicación para cada uno de los siete proyectos a financiarse con fondos de donación de MCA-Honduras.

## **E. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE MONITOREO Y EVALUACION**

### **E.1 Diseño e Implementación de la Evaluación del Programa MCA - Honduras.**

MCA-Honduras aprobó el informe de diseño de Evaluación del Programa el 1 de Noviembre. De acuerdo al diseño final de evaluación y el número de encuestas del muestreo se avanzó en la actualización del componente de evaluación del Plan de M&E de MCA-Honduras

Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de supervisores y consultores para la identificación de agricultores y se preparó la publicación para el mes de Enero de 2008. Se iniciaron las discusiones de los términos de referencia para la encuesta de hogares, precios y productos con el Instituto Nacional de Estadística y se acordó el borrador de memorándum de entendimiento. Se elaboraron los términos de referencia para la contratación de firmas para el levantamiento de datos del proyecto de transporte que incluyen: encuestas de tráfico, medición de peso vehicular, y encuesta de negocios. Se prepararon borradores de la solicitud de ofertas RFP para las encuestas de transporte.

Se culminó la revisión de la estimación ex ante de tasa de retorno y cuadros de indicadores de Monitoreo y Evaluación de los acuerdos de donaciones.

### **E.2 Seguimiento**

Se completó el sexto informe trimestral del Programa incluyendo el informe suplementario anual al cierre del año fiscal 2007, siendo aprobado por el Consejo Directivo el 16 de Noviembre de 2007.

---

MCA-Honduras presentó actualizaciones mensuales de Octubre, Noviembre y Diciembre de los indicadores de gestión del Programa al Consejo Directivo de MCA-Honduras.

Se presentó la Matriz de metas institucionales al 26/09/07 a UNAT-SDP

## **F. IMPEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN**

Las actividades reportadas y el estado de cada una de las condiciones precedentes descritas en las secciones anteriores reflejan las medidas correctivas adoptadas por UAP para agilizar la implementación agresiva del Programa. En adición a éstas, MCA - Honduras reporta las siguientes.

### **F.1 Proyecto de Desarrollo Rural**

El Proyecto de Desarrollo Rural ha funcionado sin mayores impedimentos. Sin embargo, podría avizorarse problemas de aportación de los fondos de contraparte de las municipalidades para los caminos rurales. Todas las municipalidades se comprometieron en Noviembre, pero en visitas o llamadas de seguimiento subsecuentes se ha detectado que algunas de ellas no tienen definido mecanismos internos para financiar la aportación correspondiente. Para ello, se conformó un grupo de apoyo, interno al MCA, para apoyar a las municipalidades para la gestión de los fondos de contrapartida.

Existe también un problema para el logro de las metas de los agricultores del Programa con crédito, ya que el proceso de capacitación no les hace elegibles de crédito sino que hasta unos meses después de estar recibiendo los servicios de EDA. Además, que las agendas de trabajo de los implementadores de EDA y ACA no coinciden. Sin embargo, se está trabajando en el análisis de reformas alternativas al contrato para asegurarse que el objetivo final de hacer fluir el crédito de manera dinámica y suficiente para los agricultores del Programa, se cumpla.

### **F.2 Proyecto de Transporte**

El desempeño de Louis Berger como Gerente Externo y Agente de Adquisiciones del Proyecto de Transporte continúa siendo menos de lo esperado. Esta situación ha sido reportado a LBG así como al MCC y se han acordado varias medidas correctivas, entre ellas mejora sustancial de los paneles de evaluación propuestos por LBG, mejora sustancial del control de calidad de la documentación elaborada para aprobación de MCC, mayor apropiación de las diferentes actividades que conformar el proyecto, desempeñando el papel de gerente de proyecto y no de un asesor del mismo.

Se presentaron en el período algunas acciones que han imposibilitado la agilización de la aplicación del Decreto Legislativo No 72-2007, particularmente en lo referente a las responsabilidades asignadas la Procuraduría General de la República como institución integrante de la comisión de avalúo para la determinación de los valores a indemnizar a los afectados por las obras de la CA5.

Así mismo, se han tenido dificultades con el Instituto Hondureño de la Propiedad a efecto de facilitar la obtención de las respectivas certificaciones y/o constancias de liberación de gravamen de las propiedades a adquirirse por parte del GoH, para el proyecto de la CA5.

### **F.3 Monitoreo y Evaluación**

Para la ejecución de la evaluación no se han presentado mayores obstáculos, sin embargo ha sido necesario revisar los con mayor detenimiento los detalles de la ejecución evaluación del

---

proyecto de Desarrollo Rural en lo que se refiere a la coordinación y roles entre la firma evaluadora, el ejecutor EDA y ACA y la recolectora de datos y encuestas.

## **G. OTRA DOCUMENTACIÓN**

### **Proyecto de Transporte**

- Estudio de factibilidad y diseño de tramo Inicio Valle de Comayagua (Las Flores) - Desvío a la Vía de San Antonio
- Revisión de la pre-factibilidad de la opción de cuatro carriles en las secciones de la CA-5
- Revisión del Diseño del conector entre el Anillo Periférico de Tegucigalpa y la CA-5, preparado por CINSA a solicitud de Soptravi
- Revisión y actualización del Estudio y diseño de las Secciones 3 y 4 de la CA-5, planos, especificaciones, estimados e Informe del Estudio actualizado
- Revisión y actualización del Estudio y diseño de las Secciones 1 y 2 de la CA-5, planos, especificaciones, estimados e Informe del Estudio actualizado
- Revisión de estudios de carreteras secundarias
- Informe Trimestral de Mantenimiento Vial del Fondo Vial 19/11/07
- Decreto de Reasentamiento aprobado por el Congreso Nacional el 31/05/07
- Borrador de Decreto Modificación Ley de MCA Honduras
- Opinión de la PGR en relación con la modificación de la Ley.

### **Proyecto de Desarrollo Rural**

- Boletín mensual EDA Octubre 2007
- Boletín mensual EDA Noviembre 2007
- Boletín mensual EDA Diciembre 2007
- Informe trimestral EDA Octubre - Diciembre 2007
- Acta de reunión del comité de donaciones para la aprobación 7 donaciones
- Documento del procedimiento de evaluación de aplicaciones de donaciones y matriz de calificación a septiembre de 2007

### **Monitoreo y Evaluación**

- Informe de diseño de evaluación del Programa MCA Honduras, Noviembre 2007
- Informe trimestral de actividades de Evaluación NORC, Diciembre 2007.
- Matriz de metas institucionales al 15/12/07 a UNAT-SDP

### **Administración**

- Ejecución presupuestaria a diciembre 2007 (Reporte SIAFI)

### **Gobernabilidad**

- Acta de sesión del Consejo Directivo de MCA Honduras No. 25
- Acta de sesión del Consejo Directivo de MCA Honduras No 26

### **Social y Ambiental**

- Plan de Acción de Reasentamiento de las Secciones 2, 3 y 4 de la CA5 Norte.
- Plan de Acción de Reasentamiento del Sector de Zambrano en la Sección de la CA5 Norte.

## ANEXO A

### Cuadro de Seguimiento de Indicadores

Indicador	Metas																					
	Año /Final del Periodo																					
	2006	2007	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2020		2025	
Sep-30	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	
<b>Meta</b>																						
<b>Incremento de Ingreso de los beneficiarios (anual US\$ millones) <sup>2</sup></b>	n/a	2.1																				
<b>Medido por</b>																						
Benéficos por Mejoramiento de la Carretera CA-5: <sup>3</sup>	n/a	n/a																				
Beneficios de mejoramiento de Carreteras Secundarias <sup>4</sup>	n/a	n/a																				
Incremento del Ingreso de Finca resultante del Proyecto de Desarrollo Rural <sup>5</sup>	n/a	1.3																				
Incremento en empleo resultante del Proyecto de Desarrollo Rural <sup>6</sup>	n/a	0.8																				
Benéficos de los Caminos de Finca a Mercados <sup>7</sup>	n/a	n/a																				
Beneficios del Organismo de Bienes Públicos Agrícolas	n/a	n/a																				

Clave: n/a = periodo de arreglos preparativos.

<sup>2</sup> Desagregado por nivel de ingreso, género, y edad cuando sea apropiado.

<sup>3</sup> Beneficiarios: Usuarios de la Carretera CA-5, empleados y negocios que usan la carretera

<sup>4</sup> Beneficiarios: Usuarios de las carreteras secundarias pavimentadas y empleados y negocios que usan esas carreteras.

<sup>5</sup> Estimación basada en los supuestos ex ante del diseño del Convenio de acuerdo al número de técnicos que proveen asistencia técnica desde el inicio de EDA y número de agricultores atendidos a la fecha. A la fecha se han atendido más de 1000 agricultores y al menos 600 han se graduarán en Mayo de 2008.

<sup>6</sup> Beneficiarios: Empleados de los Agricultores del Programa

<sup>7</sup> Beneficiarios: Comunidades que rodean los Caminos de Finca a Mercados

		Metas Años											
			2006		2007		2008		2009		2010		2011
	Indicador	Línea Basal	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	Sep-30	May-01	
<b>Proyecto de Desarrollo Rural</b>	<b>Objetivo</b>												
	No. de Agricultores del Programa que cosechan cultivos de huerta de alto valor al final del año		n/a	n/a	n/a								
	No. de hectáreas que cosechan cultivos de huerta de alto valor al final del año		n/a	n/a	n/a								
	<b>Resultado</b>												
	No. de planes de negocios preparados por Agricultores del Programa con la colaboración de la entidad ejecutora.(total por año)		n/a	289	434								
	Valor de los préstamos a los Agricultores del Programa ( Final del Año en US\$ millones)		n/a	n/a	n/a								
	% de la cartera de préstamos de la MCA-Honduras que se encuentra en riesgo		n/a	n/a	n/a								
No. de Garantías registradas		n/a	n/a	n/a									

Clave: n/a = periodo de arreglos preparativos.

		Resultados																				
		Año 1: Trimestre				Año 2: Trimestre				Año 3: Trimestre				Año 4: Trimestre				Año 5: Trimestre				
	Indicador	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>Actividades del Proyecto de Desarrollo Rural</b>	# de Visitas de Asistencia Técnica a Agricultores del Programa				n/a	2,062	6,010	9,798	13,565	20,250												
	Fondos prestados de MCA-Honduras a Instituciones financieras				n/a		n/a	n/a	n/a	0 <sup>8</sup>												
	Horas de Asistencia Técnica a Instituciones Financieras				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0 <sup>9</sup>												
	Equipo de registro de Garantías instalado				n/a		n/a	n/a	n/a	n/a <sup>10</sup>												
	Kilómetros de Carreteras Mejorados				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0 <sup>11</sup>												

Clave: n/a = periodo de arreglos preparativos.

<sup>8</sup> Contrato de administración de los fondos de acceso a crédito en fideicomiso, adjudicado el 6 de Diciembre de 2007, y se espera desembolsos a partir del 2QR2008.

<sup>9</sup> Contrato con implementador de asistencia técnica a intermediarias financieras, suscrito el 28 de Mayo del 2007. Plan de trabajo modificado con relación al Plan de M&E. Este indicador esta sujeto a una revisión del Plan para reflejar los entregables establecidos en el contrato sobre la base de pago por desempeño.

<sup>10</sup> Sujeto a la aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias, como Condición Precedente establecido en el Convenio.

<sup>11</sup> Pedido de Propuesta y Documentos de Licitación elaborados y coordinados con las alcaldías favorecidas en la primera ronda, siguiendo los lineamientos innovadores establecidos en la Guía de Caminos aprobada por MCC en Mayo 2007.

		Meta			
		Año			
	Indicador	Carretera	Línea base	FY 2008	FY 2010
<b>Objetivo de Transporte</b>	<b>Objetivo</b>				
	Costo de flete y envío desde Tegucigalpa a Puerto Cortes	CA-5	n/a		
	Precio de la Canasta de productos básicos	Caminos de Finca a Mercados	n/a		
	Número de días al año que la carretera es transitable		n/a		
	Promedio del volumen diario de tránsito de los tramos financiados por MCC	CA-5: T1	n/a		
		CA-5: T2	n/a		
		CA-5: T3	n/a		
		Carreteras Secundarias	n/a		
		Caminos de Finca a Mercados	n/a		
	<b>Resultado</b>				
	Duración por viaje	CA-5: T1	n/a		
		CA-5: T2	n/a		
		CA-5: T3	n/a		
		Carreteras Secundarias	n/a		
	Duración por viaje	Caminos de Finca a Mercados	n/a		
Proporción de vehículos con exceso de peso que transitan por la red principal de carreteras	CA-5	n/a			

---

## ANEXO B

### Reporte técnico del Proyecto de Infraestructura

#### Proyecto de Infraestructura: Carretera CA-5 y Carreteras Secundarias

#### 1. Estudios

##### Carretera CA-5

- **Revisión de diseño y actualización de las Secciones 3 y 4.**  
El producto final correspondiente a la revisión y actualización del segmento II fue recibido en fecha 28 de agosto los planos y en fecha 25 de julio las especificaciones De la revisión realizada por la UAP, Soptravi y el IE del MCC correcciones han debido implementarse en los documentos respectivos.
- **Estudio de factibilidad y diseño de tramo Las Flores - Desvío a la Vía de San Antonio**  
LBG finalizó la alternativa de diseño que minimiza al máximo el reasentamiento y afectación de personas en la zona de las Flores, que consiste en localizar cuatro carriles en el derecho de vía actual de la carretera, mediante la adición de un carril a cada lado, eliminando la mediana de 6 metros del diseño original, esta propuesta será presentada a Soptravi para la licitación con fondos del BID.
- **Revisión de la pre-factibilidad de la opción de cuatro carriles en las secciones de la CA-5**  
LBG presentó un Reporte de evaluación de la factibilidad de la autopista Tegucigalpa – Comayagua, descartando esta iniciativa y recomendando la ampliación del cuarto carril en la ruta existente. Esta alternativa fue negociada con la Firma LBG como trabajo adicional, la misma fue incorporada en los diseños finales del segmento I.
- **Interconexión de CA-5 – Anillo Periférico**  
LBG preparó un reporte de análisis del diseño del conector Anillo Periférico – CA-5, que fue remitido a Soptravi para corregir algunas deficiencias en el diseño del puente del paso a desnivel. Adicionalmente el GEPT presentó una alternativa de diseño para el conector a nivel de idea, para que esta pueda ser analizada y posteriormente desarrollada en forma completa, y a la vez el RAP deberá ser ajustado al nuevo diseño.
- **Revisión de diseño y actualización de las Secciones 1 y 2**  
LBG completó el diseño actualizado de las secciones 1 y 2, basándose en el levantamiento topográfico que finalizó el consorcio CINSA – TECNISA contratado por la UAP. Varios ajustes fueron implementados en el diseño de estas secciones, especialmente en la sección 1 con el propósito de evitar afectaciones de importantes estructuras de alto valor. Intersecciones adicionales han sido incorporadas en el diseño, con el fin de atender las necesidades de comunidades que se han desarrollado a lo largo de estos tramos.

##### Carreteras Secundarias

- **Revisión de diseño y actualización**  
La Firma ACI contratada por las comunidades aledañas al proyecto priorizado Comayagua – Ajuterique – Lejamaní – La Paz, finalizó el estudio de pavimentación, incluyendo el Diagnóstico Ambiental Cualitativo de esta vía., Un libramiento entre las ciudades de Ajuterique y Lejamaní ha sido propuesto por el diseñador, con el fin de evitar el paso por el centro de las dos comunidades mencionadas; a consecuencia de esta variante el incremento en el costo debido a la construcción

de 3 puentes y la adquisición de la tierra e implementación del reasentamiento, para la apertura de aproximadamente 4 Km. de carretera, asociado al término de tiempo adicional para llevar a cabo estas tareas, impediría la implementación del tramo completo, por lo que se ha considerado licitar las obras para los tramos Comayagua – Ajuterique y Lejamaní – La Paz.

## 2. Obras civiles

### 2.1 Progreso de Obras Civiles

Sub.- Proyec t	Estudios (1)	Progreso Físico en Trimestre % Actual/programa do	Progreso Físico a la fecha % Actual/programa do	Progreso financiero en este trimestre – Certificados de IPC (2) US\$/(% del Contrato)	Progreso Financiero a la fecha – IPC Certificados (2) US\$/(% del Contrato)
Total					

Notas: (1): Indicar el estatus, tal como ha sido completado, en marcha, fecha programada de inicio, no iniciado, etc.

(2): IPC = Interim Payment Certificates

### 2.2 Contratista de Obras Civiles(s)

Detalles del Contrato y Resumen de Progreso

Nombre del Contratista	
Monto original del contrato	
Monto revisado del contrato	
Fecha de nota de arranque	
Fecha de inicio	
Periodo del contrato inicial (en días calendario)	
Periodo revisado del contrato (en días calendario)	
Fecha de terminación original	
Fecha de terminación revisada	
Tiempo transcurrido desde el inicio (días calendario)	
Tiempo transcurrido desde el inicio (% del periodo del contrato)	
Progreso programado a la fecha (%)	
Progreso real a la fecha (%)	
Resbalamiento (%)	
Alcance de trabajo	
Valor de los Certificados IPC para el trimestre (monto)	
Valor de los Certificados IPC para a la fecha (monto)	
Valor de los Certificados IPC para el trimestre (monto)	
Pagos a la fecha (% del monto del contrato)	
Retenciones a la fecha (monto)	

### 2.3 Obras físicas completadas a la fecha, problemas mayores, y comentarios

Obras físicas completadas a la fecha	Mayores problemas encontrados	Acciones tomadas o propuestas	Comentarios

--	--	--	--

### 3. Consultores de Supervisión de Obras de Construcción

Detalles del Contrato y Resumen de Progreso

Nombre del Consultor	
Monto original del contrato	
Monto revisado del contrato	
Fecha de nota de arranque	
Fecha de inicio	
Fecha de terminación original	
Fecha de terminación revisada	
Tiempo transcurrido desde el inicio (días calendario)	
Tiempo transcurrido desde el inicio (% del periodo del contrato)	
Pagos en este trimestre (monto)	
Pagos a la fecha (monto)	
Pagos a la fecha (% del monto del contrato)	

#### 3.1 Comentarios

#### 2. Obras civiles

##### 2.1 Progreso de Obras Civiles

Sub.- Proyec t	Estudios (1)	Progreso Físico en Trimestre % Actual/programa do	Progreso Físico a la fecha % Actual/programa do	Progreso financiero en este trimestre – Certificados de IPC (2) US\$/(% del Contrato)	Progreso Financiero a la fecha – IPC Certificados (2) US\$/(% del Contrato)
Total					

Notas: (1): Indicar el estatus, tal como ha sido completado, en marcha, fecha programada de inicio, no iniciado, etc.

(2): IPC = Interim Payment Certificatedes

##### 2.2 Contratista de Obras Civiles(s)

Detalles del Contrato y Resumen de Progreso

Nombre del Contratista	
------------------------	--

Monto original del contrato	
Monto revisado del contrato	
Fecha de nota de arranque	
Fecha de inicio	
Periodo del contrato inicial (en días calendario)	
Periodo revisado del contrato (en días calendario)	
Fecha de terminación original	
Fecha de terminación revisada	
Tiempo transcurrido desde el inicio (días calendario)	
Tiempo transcurrido desde el inicio (% del periodo del contrato)	
Progreso programado a la fecha (%)	
Progreso real a la fecha (%)	
Resbalamiento (%)	
Alcance de trabajo	
Valor de los Certificados IPC para el trimestre (monto)	
Valor de los Certificados IPC para a la fecha (monto)	
Valor de los Certificados IPC para el trimestre (monto)	
Pagos a la fecha (% del monto del contrato)	
Retenciones a la fecha (monto)	

### 2.3 Obras físicas completadas a la fecha, problemas mayores, y comentarios

Obras físicas completadas a la fecha	Mayores problemas encontrados	Acciones tomadas o propuestas	Comentarios

### 3. Consultores de Supervisión de Obras de Construcción

Detalles del Contrato y Resumen de Progreso

Nombre del Consultor	
Monto original del contrato	
Monto revisado del contrato	
Fecha de nota de arranque	
Fecha de inicio	
Fecha de terminación original	
Fecha de terminación revisada	
Tiempo transcurrido desde el inicio (días calendario)	
Tiempo transcurrido desde el inicio (% del periodo del contrato)	
Pagos en este trimestre (monto)	
Pagos a la fecha (monto)	

---

Pagos a la fecha (% del monto del contrato)	
---	--

**3.2 Comentarios**

---

## ANEXO C

### Reporte técnico del Proyecto de Desarrollo Rural

#### 1. Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores

##### 1.1. Estudios (Género, Mercados)

##### 1.2. Actividades de Asistencia Técnica

###### 1.2.1 Progreso de Asistencia Técnica al 31 de Diciembre de 2007

Participantes en el programa EDA por Género

Agricultores	1171
Agricultoras	46
Total	1217

Participantes por tiempo de participación

Agricultores con más de 6 meses en el programa	688
Agricultores con seis meses o menos	434
Total	1122 <sup>12</sup>

###### 1.2.2 Actividades de mercados

No de planes de negocios	No de contratos comerciales
519	634

#### 2. Acceso al crédito

##### 2.1 Instituciones participando en crédito rural a clientes EDA

Mes	Institución
Nov-06	BANADESA: Directorio de Agencias
Jan-07	BANCO OCCIDENTE: Directorio de Agencias
Feb-07	Cooperativa Mixta Ocotepeque - Directorio de Agencias
May-07	Hermandad de Honduras - Directorio de Agencias
May-07	Cooperativa La Guadalupe - Directorio de Agencias

#### 3. Proyecto de Desarrollo Rural: Bienes públicos y semi-públicos agrícolas.

##### 3.1. Estudios / documentos de avance

---

<sup>12</sup> De acuerdo a los agricultores con registro completo en el CIRIS sistema de M&E Fintrac de un total de 1217 agricultores participantes

- Acuerdo de donación MCA Honduras - ADRA de Honduras
- Acuerdo de donación MCA Honduras - Aldea Global
- Acuerdo de donación MCA Honduras - El Zamorano
- Acuerdo de donación MCA Honduras - El Zamorano
- Acuerdo de donación MCA Honduras - Hermandad de Honduras
- Acuerdo de donación MCA Honduras - IHCAFE
- Acuerdo de donación MCA Honduras - CHF de Honduras

### 3.2. Obras civiles/investigación/proyección

Progreso de obras civiles \_\_\_\_\_

Donación	Estudios (1)	Progreso físico en este trimestre % Real/Programado	Progreso físico a la fecha % Real/Programado	Progreso financiero en este trimestre – Certificados IPC (2) US\$/(% del contrato)	Progreso financiero a la fecha – Certificados IPC (2) US\$/(% del contrato)
<b>Total</b>					

Nota: (1): Indicar el estatus, tal como completado, en marcha, fecha programada de inicio, no iniciado etc.

### 3.3 Detalle de avance de donaciones

Organización	Proyecto	Monto total US\$	No. de beneficiarios directos
ADRA de Honduras	Sistemas comunitarios de riego en Santa Bárbara	761,861	270
Aldea Global	Mercadeo y competitividad de horticultores de Celaque, Belén Gualcho y Ocotepeque	748,750	300
El Zamorano	Control biológico producción hortícola de pequeños y medianos agricultores	695,635	4,550
El Zamorano	Productividad en micro, pequeños y medianos agroindustriales	452,306	500
Hermandad de Honduras	Fortalecimiento económica solidaria de pequeños horticultores en Ocotepeque	191,094	72
IHCAFE	Producción in vitro de clones <i>Coffea arabica</i>	424,308	6,690
CHF de Honduras	Desarrollo de cultivos nuevos adaptables a las condiciones de los municipios de Valle	894,045	580
	<b>Total</b>	<b>4,167,999</b>	<b>12,962</b>

---

#### 4. Caminos de Finca a Mercados

##### 4.1. Estudios

##### 4.2. Obras civiles/investigación/proyección

Progreso de las obras civiles \_\_\_\_\_

Camino	Estudios (1)	Progreso físico en este trimestre % Real/Programado	Progreso físico a la fecha % Real/Programad)	Progreso financiero en este trimestre – Certificados IPC (2) US\$/(% del contrato)	Progreso financiero a la fecha – Certificados IPC (2) US\$/(% del contrato)
Total					

Nota: (1): Indicar el estatus, tal como completado, en marcha, fecha programada de inicio, no iniciado etc.